

"Согласовано"
Образования и науки

С.М. Болотникова

Министерство
Удмуртской Республики
М.П.

"Утверждено"
Муниципального образования

"Муниципальный округ Сюмсинский район
Удмуртской Республики"

В.И. Семенов М.П.



**ПРОЕКТ ПАСПОРТА
проекта**

Капитальный ремонт МКОУ "Орловская основная общеобразовательная школа", по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Орловское, ул.Ленина, 18

Наименование регионального проекта	Капитальный ремонт МКОУ "Орловская основная общеобразовательная школа" по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Орловское, ул.Ленина, д.18"		
Краткое наименование федерального проекта	Модернизация школьных систем образования	Срок начала и окончания проекта	20.12.2021-01.09.2023
Куратор регионального проекта	Овечкина Эльвира Александровна, Заместитель Главы Администрации муниципального образования		
Руководитель регионального проекта	Семенов Владимир Ильич, Глава муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики"		
Администратор регионального проекта	Александров Александр Львович, Заместитель главы администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", Сметанни娜 Наталья Ивановна, Начальник Управления образования Администрации Сюмсинского района		
Связь с государственными программами	Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"		
Стоимость объекта (СМР)	22 549,500 тыс.рублей		
Стоимость учебного оборудования	7 013 833,34, дополнительная потребность		
Стоимость разработки (ПСД) и иной рабочей	598,89 тыс.руб.		
Мощность объекта (кол-во мест, кв. м, площадь) в зависимости от типа объекта	2854,4 кв.м, 205 мест		
Источник финансирования СМР	Федеральная программа модернизация систем общего образования		

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Капитальный ремонт МКОУ "Орловская основная общеобразовательная школа", по адресу: Удмуртская Республика,
Сюмсинский район, с.Орловское, ул. Ленина, д.18

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность, дней	Начало	Окончание	Ответственный исполнитель	Вид документа и(или) результат
1. Планирование						
1.1.	Включение объекта в Перечень объектов капремонта	31	20.12.2021	20.01.2022	Ибрагимов Ришат Расихович	Распоряжение Правительства УР
1.2.	Доведение лимитов на СМР	12	20.01.2022	01.02.2022	Ибрагимов Ришат Расихович	Лимиты доведены до заказчика
1.3.	Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ	43	20.12.2021	01.02.2022	Сметанина Наталия Ивановна	Сформированы предложения, протокол общественного обсуждения
1.4.	Формирование необходимого перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых для оснащения кабинетов после ремонта	31	20.12.2021	20.01.2022	Сметанина Наталия Ивановна	Сформирован перечень в соответствии с приказом Минпросвещения РФ №590 от 23.08.2021
1.5.	Распоряжение Правительства УР, заключение соглашения между МОиН УР и заказчиком о приобретении учебного оборудования	20	10.01.2022	30.01.2022	Бусыгина Елена Владимировна	Выход распоряжения, заключенное соглашение
1.6.	Доведение лимитов на учебное оборудование	16	30.01.2022	15.02.2022	Бусыгина Елена Владимировна	Лимиты доведены до заказчика
1.7.	Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения, заключение договора о сетевом взаимодействии (распределение учащихся по кабинетам школы и помещениям в МКДОУ Орловский детский сад)	12	20.01.2022	01.02.2022	Шмыкова Елена Рафаиловна	Внесены изменения в локальные акты учреждения, заключен договор
2. Закупочные процедуры СМР						
2.1.	Размещение плана-графика	1	02.02.2022	03.02.2022	Семенов Владимир Ильич	Размещенный план-график
2.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	03.02.2022	04.02.2022	Семенов Владимир Ильич	Заявка на закупку подана в РЦЗ
2.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	7	04.02.2022	11.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки

2.4.	Разработка проекта документации о закупке	7	04.02.2022	11.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Разработанная документация
------	---	---	------------	------------	-----------------------------	----------------------------

2.5.	Утверждение документации о закупке	1	12.02.2022	13.02.2022	Семенов Владимир Ильич	Утверждение документации о закупке
2.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	2	13.02.2022	15.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Публикация в ЕИС
2.7.	Подача заявок	8	16.02.2022	24.02.2022	Участники аукциона	Подана заявка
2.9.	Проведение аукциона	1	25.02.2022	26.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Протокол подведения итогов, определен исполнитель
2.10.	Заключение контракта на капитальный ремонт МКОУ "Орловская основная общеобразовательная школа", по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с.Орловское, ул. Ленина, д.18	11	27.02.2022	10.03.2022	Семенов Владимир Ильич	Заключенный контракт
3. Строительно-монтажные работы						
3.1.	Выполнение СМР	91	01.06.2022	31.08.2022	Кунавин Андрей Аркадьевич/ подрядчик	Работы по СМР завершены
3.2.	Приемка выполненных работ	1	31.08.2022	01.09.2022	Заказчик/ подрядчик	Подписан акт
4. Закупочные процедуры на приобретение учебного оборудования						
4.1.	Размещение плана-графика	1	02.02.2022	03.02.2022	Семенов Владимир Ильич	Размещенный план-график
4.2.	Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР	1	03.02.2022	04.02.2022	Семенов Владимир Ильич	Заявка на закупку подана в РЦЗ
4.3.	Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки	7	04.02.2022	11.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Решение о принятии заявки
4.4.	Разработка проекта документации о закупке	7	04.02.2022	11.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Разработанная документация
4.5.	Утверждение документации о закупке	1	12.02.2022	13.02.2022	Семенов Владимир Ильич	Утверждение
4.6.	Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки	2	13.02.2022	15.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Публикация в ЕИС
4.7.	Подача заявок	8	16.02.2022	24.02.2022	Участники аукциона	Подана заявка
4.8.	Проведение аукциона	1	25.02.2022	26.02.2022	Бушмелев Константин Юрьевич	Протокол подведения итогов
4.9.	Заключение контракта на приобретение учебного оборудования	11	27.02.2022	10.03.2022	Семенов Владимир Ильич/ подрядчик	Заключенный контракт
5. Прием и установка учебного оборудования						
5.1.	Присл, установка учебного оборудования	9	01.09.2022	10.09.2022	Шмыкова Елена Рафаиловна	Установлено оборудование
5.2.	Приемка установленного оборудования	3	11.09.2022	14.09.2022	Шмыкова Елена Рафаиловна	Акт
6. Начало образовательного процесса - 01.09.2022						

2. Состав рабочей группы

№ п/п	Роль в проекте	Ф.И.О.	Должность
1	Заказчик	Шмыкова Елена Рафаиловна	Директор МКОУ "Орловская ООШ", 9127677811
2	Куратор	Овечкина Эльвира Александровна	заместитель Главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", 9225100079
3	Руководитель	Семенов Владимир Ильич	Глава Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", 9127510463
4	Администратор	Альматов Александр Анатольевич	заместитель Главы Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", 9501690654
5	Администратор	Сметанина Наталья Ивановна	начальник Управления образования Администрации муниципального образования "Муниципальный округ Сюмсинский район Удмуртской Республики", 9508314747
6	Рабочая группа	Суслопарова Елена Вениаминовна	инженер-сметчик отдела КС и ЖКХ Администрации Сюмсинского района, 9501725173
7	Рабочая группа	Брагина Зульфия Ильтузаровна	председатель общественного совета Сюмсинского района, 9508288754
8	Рабочая группа	Пантюхин Анатолий Леонидович	председатель районного Совета депутатов, 9128791750
9	Рабочая группа	Сергеева Таисия Владимировна	председатель родительского комитета, 9508124570
10	Рабочая группа	Лекомцев Сергей Константинович	учащийся, 9828383115
11	Рабочая группа	Бабкина Елена Анатольевна	учитель, председатель первичной профсоюзной организации, 9127669742

Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта МКОУ "Ораовская ООШ" по адресу: Удмуртская Республика, Сюмсинский район, с. Орловское, ул. Ленина, д.18

Начало учебных занятий 01.09.2022 года

Летний оздоровительный лагерь — июль, на базе МКОУ «Ораовский детский сад»

Медиаплан по информационному сопровождению модернизации образования школы

№	Мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка
1	Информация о начале реализации проекта	Социальные сети, сайт ОУ, районная газета	Декабрь-январь	Стартовое информирование об основном содержании и этапах реализации проекта
2	Начало ремонтных работ/закупка оборудования	Социальные сети, сайт ОУ.	июнь	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3	Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями	Печатные СМИ, социальные сети	Июня-август	Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4	Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	31.08.22	Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5	Торжественное открытие объекта	Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ	01.09.22	Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвуют в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6	Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение	Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети	Сентябрь-декабрь	Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года